

Scheda di dettaglio investimenti

Spesa complessiva sul progetto	TOTALE PROGETTO	Avanzamento economico giugno 2012	% avanzamento progetto a giugno 2012
TVC	119.703.064	86.477.260	
PROGETTAZIONE E URBANIZZAZIONE	22.113.530	11.769.026	
TERRENI	17.683.688	17.683.688	
ADEGUAMENTI TECNICI			
IMPREVISTI COSTRUZIONI	4.425.875		
TOTALE PER COSTRUZIONE	163.926.157	115.929.974	70,70%
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD. CANTIERE	5.450.000	4.731.000	86,80%
Costi interni MOP			
parte TVC	3.003.909	1.879.028	
parte urbanizzazioni	443.001	314.028	
TOTALE COSTI INTERNI	3.446.910	2.193.056	63,60%
TOTALE OPERE INDUSTRIALI	172.823.067	122.854.030	71,10%
OPERE ED ONERI DI RISTORO AMBIENTALI	11.973.564	10.043.702	83,90%
Oneri finanziari	6.693.325	6.299.838	
Comunicazione	761.524	633.229	
ONERI FINANZIARI E COMUNICAZIONE	7.454.848	6.933.066	93%
TOTALE	192.251.479	139.830.798	72,70%